

No. CLIP	DEPENDENCIA EJECUTORA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	DOCUMENTACION	CHEKLIST (carpetas)	CARPETAS	REPORTE	ACTA	DIF. MONTO EJERCIDO CONTRA AVANCE DE OBRA	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS
1	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	PAVIMENTACION DE CALLE DR. PEDRO DE ALBA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12355-61510-50400-31-E001	FOPEDEP	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	MAYO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			720	VARIABLE
2	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	PAVIMENTACION DE CALLE MANI	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12355-61510-50400-31-E001	FOPEDEP	ADMINISTRACION DIRECTA	\$500,000.00	\$500,000.02	MAYO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			84	500
3	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	LINEA DE DRENAJE LAGO GNEBRA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61320-40100-31-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$83,561.76	\$83,561.76	2014	100%	100%	NO	NO		SI			120	2500
4	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION MURO MALECON 2DA ETAPA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12355-61510-50400-31-E001	FOPEDEP	ADMINISTRACION DIRECTA	\$5,000,000.00	\$5,000,000.01	ABRIL/SEPTIEMBRE	40%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$3,000,000.00	500	2500
5	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE GRADERIA Y TECHUMBRE CAMPO DE BEISBOL MEZQUITIC	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12362-62280-50400-31-E001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$749,250.00	\$750,000.02	JUNIO/SEPTIEMBRE	95%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$37,500.00	2000	VARIABLE
6	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	PUENTE PEATONAL SANTA CECILIA - LOMAS VERDES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12355-61510-50115-31-E001		RAMO 33	\$1,000,000.00	\$999,864.38	JULIO/SEPTIEMBRE	90%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$100,000.00	VARIABLE	VARIABLE
7	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	ILUMINACION DE CATEDRAL	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61270-50400-31-E001		INFRAESTRUCTURA TURISTICA	\$1,000,000.00	\$999,000.00	MAYO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			VARIABLE	VARIABLE
8	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER DE COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001		RAMO 33	\$300,000.00	\$299,936.88	MAYO/SEPTIEMBRE	70%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$90,000.00	500	500
9	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE AULA TIERRITAS BLANCAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001		RAMO 33	\$310,000.00	\$309,933.40	MAYO/SEPTIEMBRE	60%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$124,000.00	1500	1500
10	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC ADALBERTO NAVARRO EN SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001		RAMO 33	\$300,000.00	\$299,944.14	MAYO/SEPTIEMBRE	60%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$120,000.00	400	2000
11	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE OFICINA DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50400-31-E001		FOCOCI CONVENIO C	\$260,000.00	\$260,000.01	ABRIL/SEPTIEMBRE	98%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$5,200.00	300	1500
12	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	SANITARIOS EN KINDER ADALBERTO NAVARRO - SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001		RAMO 33	\$70,000.00	\$69,769.68	JUNIO/SEPTIEMBRE	30%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$49,000.00	400	2000
13	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN KINDER TIERRITAS BLANCAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001		RAMO 33	\$70,000.00	\$69,766.90	JUNIO/SEPTIEMBRE	90%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$7,000.00	1500	1500
14	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA JOSE ROLON - MATAGORDA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50400-31-E001		FOCOCI CONVENIO C	\$260,000.00	\$260,000.00	JULIO/SEPTIEMBRE	70%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$78,000.00	250	1500
15	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN VARIAS COLONIAS - BENITO JUAREZ, CLUB DE LEONES, CENTRO, RIVIERA, SANTA LUCIA, LOMAS VERDES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61310-50400-31-E001		FOCOCI CONVENIO C	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	AGOSTO/SEPTIEMBRE	60.13%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$3,189,261.75	VARIABLE	VARIABLE
16	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO EN ESC DE TAXIROC	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61310-50115-31-E001		RAMO 33	\$65,000.00	\$65,000.00	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI	SI		VARIABLE	VARIABLE
17	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JUAREZ - SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12355-61510-50115-31-E001		RAMO 33	\$361,414.10	\$361,414.10	AGOSTO/SEPTIEMBRE	90%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$36,141.41	80	5000
18	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	PAVIMENTACION DE CALLE MAIZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12355-61510-50400-31-E001		FOPEDEP	\$1,230,000.00	\$1,230,000.00	AGOSTO/SEPTIEMBRE	60%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$492,000.00	120	1200
19	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE DOMO Y MANT DE SANITARIOS EN ESC PEDRO DE ALBA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50400-31-E001		FOCOCI CONVENIO C	\$333,000.00	\$333,000.00	SEPTIEMBRE	50%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$166,500.00	400	2000
20	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE DOMO EN SECUNDARIA FORANEA MIXTA No 25	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50400-31-E001		FOCOCI CONVENIO C	\$300,000.00	\$300,000.00	SEPTIEMBRE	0%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$300,000.00	500	2200
21	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	LINEAS DE CONDUCCION DE POZO TIERRITAS BLANCAS DRENAJE SANITARIO EN CALLE Y	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001		RAMO 33	\$600,000.00	\$437,615.33	JUNIO/SEPTIEMBRE	95%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$30,000.00	320	N A
22	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	PRIVADA NUEVA ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001		RAMO 33	\$600,000.00	\$599,888.40	JULIO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI	SI		68	N A
23	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	LAMINA PARA DOMO EN ESC PRIMARIA PEDRO DE GANTE MEZQUITIC	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50400-31-E001		FOCOCI CONVENIO C	\$147,000.00	\$147,000.00	SEPTIEMBRE	0%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$147,000.00	400	2000
24	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	EQUIPAMIENTO DE POZO EN COMUNIDAD LA MESITA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31E001		RAMO 33	\$240,000.00	\$240,000.00	SEPTIEMBRE	0%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$240,000.00	80	N A
25	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	RED DE AGUA EN CALLE Y PRIVADA NUEVA ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001		RAMO 33	\$173,470.00	\$173,397.00	JULIO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			68	N A
26	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE Y PRIV PIRULES COL. ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001		RAMO 33	\$100,000.00	\$99,393.51	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			120	N A
27	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE Y PRIVADA PIRULES EN COL ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001		RAMO 33	\$100,000.00	\$99,487.08	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			120	N A
28	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE OFICINA DE DIRECCION EN SEC MARTHA ALICIA VERDIN EN AGUA DE OBISPO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50400-31-E001		FOCOCI CONVENIO C	\$330,000.00	\$330,000.19	AGOSTO/SEPTIEMBRE	30%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$231,000.00	300	1500
29	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC JUAN RULFO EN LAS SARDINAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001		RAMO 33	\$12,000.00	\$12,000.00	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			60	250
30	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	RED DE DRENAJE EN CALLE DR. MANUEL MONTERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001		RAMO 33	\$246,304.80	\$246,058.18	AGOSTO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			140	N A
31	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	LINEA DE AGUA EN CALLE DR. MANUEL MONTERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001		RAMO 33	\$82,512.00	\$82,261.93	AGOSTO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			140	N A

32	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	MANTENIMIENTO GENERAL DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIM IGNACIO RAMIREZ EN LA PURISIMA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50400-31-E001	FOCOCI CONVENIO C	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,000.00	\$59,999.99	SEPTIEMBRE	100	100%	SI	SI	1	SI			60	350
33	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	PAVIMENTACION DE CALLE DR MANUEL MONTERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12355-61510-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,068,033.30	\$1,067,965.90	SEPTIEMBRE	60%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$427,213.00	140	1200
34	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN KINDER CRISTY MARTINEZ DE COSIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$600,000.00	\$600,000.39	AGOSTO/SEPTIEMBRE	60%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$240,000.00	160	1500
35	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	ALUMBRADO PUBLICO MEZQUITIC - TIERRITAS BLANCAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61310-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$300,000.00	\$300,000.00	SEPTIEMBRE	90%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$30,000.00	VARIABLE	VARIABLE
36	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	EQUIPAMIENTO DE POZO EN HALCONERO DE ABAJO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$240,000.00	\$223,935.99	SEPTIEMBRE	0%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$223,935.99	500	N A
37	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN HALCONERO DE ARRIBA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$260,000.00	\$256,576.81	SEPTIEMBRE	80%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$52,000.00	500	N A
38	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE HALCONERO DE ARRIBA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$100,000.00	\$99,369.72	SEPTIEMBRE	0%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$100,000.00	500	N A
39	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE POZO EN PLANTA DE TRATAMIENTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$531,340.00	\$517,360.00	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			N A	N A
40	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESC HERMENE GILDO GALEANA EN SAN PEDRO DE LAS FLORES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$30,000.00	\$29,295.92	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			60	500
41	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER AGUSTIN YAÑEZ - SAN PEDRO DE LAS FLORES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$30,000.00	\$29,295.92	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			40	500
42	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER ASOLEADERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12352-61290-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$22,000.00	\$21,927.80	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			80	300
43	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	LINEAS DE CONDUCCION POZO ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$326,629.33	\$326,629.33	ENERO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			1500	N A
44	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	EQUIPAMIENTO DE POZO ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$400,000.00	\$354,939.56	ENERO/SEPTIEMBRE	0%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$400,000.00	1500	N A
45	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE POZO ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$500,000.00	\$496,480.00	ENERO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			1500	N A
46	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	EQUIPAMIENTO DE POZO EN TRUJILLOS- LOS AGUIRRE-LA CONCHA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$600,000.00	\$590,234.52	ENERO/SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			650	N A
47	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	EQUIPAMIENTO DE POZO EL TERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12353-61330-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$300,000.00	\$300,829.07	ENERO/SEPTIEMBRE	50%	100%	SI	SI	1	SI	SI	\$150,000.00	1200	N A
48	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA EN COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA Y CAÑADA DE CABALLOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	12354-61420-50115-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,000.00	\$59,999.38	SEPTIEMBRE	100%	100%	SI	SI	1	SI			300	N A
49	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS IRENE ROBLEDO GARCIA EN LA COMUNIDAD DE LOS AGUIRRE DE ABAJO	SAN JUAN DE LOS LAGOS		FOCOCI CONVENIO C	ADMINISTRACION DIRECTA	\$103,000.00			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$103,000.00	100	100
50	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	MEJORAMIENTO CON PINTURA EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS DEL SAUZ DE LOS IBARRA	SAN JUAN DE LOS LAGOS		RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$36,000.00			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$36,000.00	150	300
51	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO EN ESCUELA PLAN DE AYALA DE HALCONERO DE ARRIBA	SAN JUAN DE LOS LAGOS		RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$12,000.00	\$12,000.00		100%	100%	SI	SI	1	SI	SI		120	400
52	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	MEJORAMIENTO CON PINTURA EN AULAS EN LA PRIMARIA FORJADOR DEL PORVENIR EN COM. DEL SAUZ DE LOS IBARRA	SAN JUAN DE LOS LAGOS		RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$36,000.00			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$36,000.00	120	400
53	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MEZQUITIC DE LA MAGDALENA	SAN JUAN DE LOS LAGOS		RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$782,179.40			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$782,179.40	120	N A
54	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA FOVISSTE MALECON	SAN JUAN DE LOS LAGOS		RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$38,460.00			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$38,460.00	120	N A
55	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO EN PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO	SAN JUAN DE LOS LAGOS		FOCOCI CONVENIO C	ADMINISTRACION DIRECTA	\$100,000.00			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$100,000.00	N A	N A
56	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	SAN JUAN DE LOS LAGOS		RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$248,000.00			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$248,000.00	N A	N A
57	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MI NUEVO SAN JUAN PLANTA TRATADORA	SAN JUAN DE LOS LAGOS		RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$240,000.00			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$240,000.00	N A	N A
58	OBRAS PUBLICAS - ING. SERGIO PALOS	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COMUNIDAD AGUA DE OBISPO	SAN JUAN DE LOS LAGOS		FOCOCI CONVENIO C	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,000.00			0%	0%	NO	NO		SI	SI	\$60,000.00	NA	N A

