

PLAN DE TRABAJO –COPLADEMUN–

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ

Período : 01 al 30 de Noviembre 2018

Proyecto 3			
% completado	Fase	Vencimiento	Notas
0%			
0%	Revision de Proyecto y Presupuestos	5 al 9 de Noviembre	Calle Corona en la Colonia Sergio Campos
0%	Revision de Proyecto y Presupuestos	5 al 9 de Noviembre	Calle Roble en la Colonia Nvo. Alcalá
0%	Revision de Proyecto y Presupuestos	5 al 9 de Noviembre	Priv. Francisco Villa en la Delegacion Mezquitic.
0%	Revision de Proyecto y Presupuestos	5 al 9 de Noviembre	Calle Jalostotitlán en la Colonia Las Antenas.
50%	Revision de Proyectos Realizados	6 de Noviembre	En la Calle Rio Amazonas esquina con Rio Balsas en la Col. El Pedregoso; vimos que falta completar la plancha de concreto; por lo que se pidio el Presupuesto para terminar de conectar las dos calles y darle continuidad y fluides a la misma
100%	Reapertura de Calles		
0%		12 de Noviembre	Se recibio el USUARIO y la CLAVE para el uso de la MIDS
100%	Se invita a Constructoras	12 al 16 de Noviembre	Se invito a la Constructora Acuifero S.A. de C.V.
100%			Revision de documentacion que acredita su registro en el Padron de Contratistas en el Estado de Jalisco
100%			Se invito a la Constructora DI. COB S.A. de C.V.
100%			Revision de documentacion que acredita su registro en el Padron de Contratistas en el Estado de Jalisco
100%			Se invito Construcciones Malfavon y se reviso la documentacion que acredita su registro en el Padron de Contratistas en el Estado
100%	Obra complementaria	12 al 16 de Noviembre	Se presenta la solicitud para que Cabildo apruebe la obra de complementacion en la Calle Rio Amazona y Rio Balsas en la Colonia el Pedregoso. Dicho levantamiento y presupuesto se le entrego al Regidor Jorge Liborio Marin Cruz.
100%	Visita a Escuelas Rurales	13 de Noviembre	Visita a comunidades Rurales, (Estancia Vieja, Jara de Jimenez y el Sauz).
100%	Se revisan los presupuestos	20 al 23 de Noviembre	Recibimos los presupuestos presentados por parte de las Constructoras
100%		20 al 23 de Noviembre	Se analizan dichos presupuestos para emitir un veredicto
100%	En el Marco del FAIS	22 de Noviembre	Visita a Sedesol en la ciudad de Guadalajara y participar en una Certificacion para la captura de las CUIS
0%	Asignacion de Obra	26 al 30 de Noviembre	Despues de revisar presupuestos presentados por las Constructoras invitadas a participar en las Obras a realizar por el Ramo 33, se asigno a Obras Publicas realizar las mismas; ya que la diferencia de los presupuestos presentados por las constructoras se eleva en un +- en un 30% de lo programado.
	Recorrido en la ciudad	29 de Noviembre	Objetivo, conocer la problemática vial en ciertas zonas de la ciudad. Glorieta en Sangre de Cristo, Glorieta en Santa Cecilia y Glorieta en Mi Nuevo San Juan.
0%	Transparencia	1 al 30 de Noviembre	Responder Solicitudes
0%	Atencion al Ciudadano	1 al 30 de Noviembre	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.