

# INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ

Periodo : 01 al 31 de Diciembre 2018

Proyecto 3			
% completado	Fase	Vencimiento	Notas
20%	Ejecucion de Obra	3 al 7 de Diciembre	Se comienzan los trabajos de Rehabilitacion de la Priv. Francisco Villa en la Delegacion Mezquitic.
5%	Ejecucion de Obra	3 al 7 de Diciembre	Se comienzan los trabajos de Preliminares Rehabilitacion de la Calle Roble en la Colonia Nvo. Alcalá
5%	Ejecucion de Obra	3 al 7 de Diciembre	Se comienzan los trabajos Preliminares de Rehabilitacion de la Calle Jalostotitlán en la Colonia Las Antenas.
50%	Ejecucion de Obra	10 al 14 de Diciembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Priv. Francisco Villa en la Delegacion Mezquitic.
20%	Ejecucion de Obra	10 al 14 de Diciembre	Se comienzan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Roble en la Colonia Nvo. Alcalá
20%	Ejecucion de Obra	10 al 14 de Diciembre	Se comienzan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Jalostotitlán en la Colonia Las Antenas.
90%	Finalizando Obra	17 al 21 de diciembre	Se concluyen los trabajos de Rehabilitacion de la Priv. Francisco Villa en la Delegacion Mezquitic.
50%	Ejecucion de Obra	17 al 21 de diciembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Roble en la Colonia Nvo. Alcalá
40%	Ejecucion de Obra	17 al 21 de diciembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Jalostotitlán en la Colonia Las Antenas.
5%	Ejecucion de Obra	17 al 21 de diciembre	Se comienzan los trabajos preelminares de Rehabilitacion de la Calle Corona en la Colonia Sergio Campos
100%	Reapertura de Calles	23 al 31 de Diciembre	Se abre a la circulacion de la Priv. Francisco Villa en la Delegacion Mezquitic.
90%	Finalizando Obra	23 al 31 de Diciembre	Se concluyen los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Roble en la Colonia Nvo. Alcalá
70%	Ejecucion de Obra	23 al 31 de Diciembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Jalostotitlán en la Colonia Las Antenas.
40%	Ejecucion de Obra	23 al 31 de Diciembre	Se comienzan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Corona en la Colonia Sergio Campos
100%	Transparencia	1 al 31 de Diciembre	Responder Solicitudes
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 31 de Diciembre	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
0%			