

Nº. CLIP	DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	SUPERFICIE CONSTRUIDA EN M2	COSTO X M2	PERIODO DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS	AVANCE FISICO DE LA OBRA	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA
1	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CALLE SUECIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1503010-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 195,931.04	\$ 195,810.60	206.00	\$ 950.54	FEBRERO - ABRIL	40/40	100%	100%
2	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE CALLE ESCONDIJA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1503010-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 347,557.20	\$ 347,531.00	657.00	\$ 528.97	FEBRERO - ABRIL	100/100	100%	100%
3	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE CALLE OLVIDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1503010-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 677,735.18	\$ 677,727.02	350.00	\$ 1,936.36	FEBRERO - JUNIO	60/1000	100%	100%
4	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA ESTANCIA VIEJA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12352-61200-110600-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 282,346.51	\$ 281,879.85	30.00	\$ 8,729.33	FEBRERO - MAYO	70/120	100%	100%
5	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD EL MIXTON	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1503010-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 661,818.56	\$ 661,754.38	420.00	\$ 1,575.61	MARZO - JUNIO	100/500	100%	100%
6	OBRAS PUBLICAS	TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12362-61200-2501420-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 51,995.37		50.00	\$ -	FEBRERO - JUNIO		95%	ND
7	OBRAS PUBLICAS	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO COMUNIDAD LA PURISIMA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1503010-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 429,060.00	\$ 428,759.04	900.00	\$ 476.40	ABRIL - JUNIO	600/1000	100%	100%
8	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PROL. JUVENTINO ROSAS (HASTA CALLE NICARAGUA)	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1501100-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 961,732.07	\$ 961,712.45	850.00	\$ 1,131.43	ABRIL	100/300	100%	100%
9	OBRAS PUBLICAS	5ª ETAPA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA MARGEN DERECHO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1501100-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 9,433,466.40		8000.00	\$ -	ABRIL	70000/500000	45%	ND
10	OBRAS PUBLICAS	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1503010-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 429,060.00		800.00	\$ -	ABRIL	100/300	95%	ND
11	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO (C/MO LOPEZ MATEOS - CAMINO NUEVO)	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12355-61500-1501100-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,787,410.77		616.00	\$ -	ABRIL	100/1000	95%	ND
12	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR COMUNIDAD AGOSTADERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12352-61200-110600-3101-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 198,482.36		25.00	\$ -	MAYO	60/100	95%	ND
13	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12362-62200-1101000-3101-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 2,800,000.00		0.00	#DIV/0!	MAYO	LOCAL/REGIONAL	20%	ND
14	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE CARCEL MUNICIPAL 2DA ETAPA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12367-62700-2501420-3101-E001	FORTALECIMIENTO	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 300,000.00		0.00	#DIV/0!	JUNIO		90%	ND
15	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JORGE NEGRETE COL. CRUZ NEGRETE	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12354-61400-2501320-3101-E001	RAMO - 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,201,483.25		1688.00	\$ -	JUNIO	200/500	20%	ND
16	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO ESQUEJEDA COL. LAS ANTENAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL.	12354-61400-2501320-3101-E001	RAMO - 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 856,475.04		829.00	\$ -	JUNIO	100/1000	5%	ND