

No. CLIP	DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	AVANCE FISICO DE LA OBRA	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	
1	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV RIO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50116-31-E001	RAMO 33 - 2016	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 142,000.00	\$ 142,325.71	ENERO - FEBRERO	100%	100%	TERMINADA
7	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD RURAL LA PURISIMA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-40100-31-E001	GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO)	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 380,894.63	\$ 331,259.88	ENERO - SEPTIEMBRE	1000%	100%	TERMINADA
8	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION ACCESO A PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 333,026.40	\$ 333,018.41	MARZO - MAYO	100%	100%	TERMINADA
9	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE AULA EN KINDER IRENE ROBLEDO GARCIA - LOS AGUIRRES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 176,222.57	\$ 178,327.67	MARZO - OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
10	OBRAS PUBLICAS	MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y PORTON TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - VERDOLAGAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 30,061.00	\$ 30,030.97	ABRIL - AGOSTO	100%	100%	TERMINADA
11	OBRAS PUBLICAS	MEJORAMIENTO DE PRIMARIA BENITO JUAREZ EN COMUNIDAD VERDOLAGAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 54,632.58	\$ 54,108.84	ABRIL - AGOSTO	100%	100%	TERMINADA
12	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA 48	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 195,576.97	\$ 195,576.97	MARZO - JULIO	100%	100%	TERMINADA
13	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PASO HONDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	MARZO - JULIO	100%	100%	TERMINADA
14	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SANTA ROSA, CABALLERIAS, LOMAS DEL CHILARILLO)	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 300,000.00	\$ 299,426.40	ABRIL - JUNIO	100%	100%	TERMINADA
15	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FRANCISCO - COL. SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 202,103.39	\$ 202,103.39	ABRIL - JUNIO	100%	100%	TERMINADA
16	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE OCEANO PACIFICO - COL. SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,618,453.33	\$ 1,618,453.33	ABRIL - AGOSTO	100%	100%	TERMINADA
17	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12353-61300-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,200,000.00	\$ 1,172,957.20	MAYO - JUNIO	100%	100%	TERMINADA
18	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARRO - EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 726,027.24	\$ 726,025.53	MAYO - OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
19	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN AV LAZARAO CARDENAS 3RA ETAPA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 862,068.96	\$ 783,769.77	MAYO - NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
20/47	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE AV LAZARAO CARDENAS 2DA EAPA DE LA CALLE 15 DE AGOSTO A CALLE VATICANOS EN COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-60100-31-E001	FONDOREG	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 4,137,931.04	\$ 4,137,931.04	MAYO/OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
21	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS - SAUZ DE IBARRA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 345,375.98	\$ 345,344.17	MAYO - OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
22	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE VADO EN COMUNIDAD EL TERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	CANCELADA								
23	OBRAS PUBLICAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS DE LEON	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12353-61300-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	JUNIO/JULIO	100%	100%	TERMINADA

24	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12357-61700-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 500,000.00	\$ 500,644.63	JUNIO - AGOSTO	100%	100%	TERMINADA
25	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE VADO EN COMUNIDAD EL TERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 33,526.75	\$ 33,526.67	JUNIO - OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
26	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CARRIZO DE ABAJO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50400-31-E001	FORTALECE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 504,390.00	\$ 509,875.54	JUNIO - SEPTIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
27	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PABLO DE ANDA - LAS VENTANAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,502,356.37	JUNIO - OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
28	OBRAS PUBLICAS	SEÑALETICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 697,524.48	\$ 697,524.48	JUNIO - SEPTIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
29	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FRANCISCO COL. LAS ANTENAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 884,915.59	\$ 884,915.59	JUNIO - SEPTIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
30	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PROL. SEGOVIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33 - 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 317,099.17	\$ 429,274.59	JUNIO - OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
31	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN COCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVEL EN COLONIA MARAVILLAS DE SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-60200-31-E001	FOCOCI	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 841,940.00	\$ 841,940.03	JULIO - SEPTIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
32	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZENON DE LA TORRE	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 432,570.95	\$ 432,610.47	JULIO - OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
33	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLATON - LA CUESTA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 168,293.65	\$ 168,346.44	JULIO - NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
34	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE INES ROIDRIGUEZ EN MEZQUITIC	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 473,843.71	\$ 473,843.65	JULIO/DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
35	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE VADO EN CAÑADA DE CABALLOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 45,474.40	\$ 45,474.28	JULIO/AGOSTO	100%	100%	TERMINADA
36	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PABLO MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 738,804.04	\$ 738,804.25	AGOSTO - NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
37	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FERNANDO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 421,485.47	\$ 421,467.29	AGOSTO	100%	100%	TERMINADA
38	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA PADILLA COL. MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-60200-31-E001	FOCOCI	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,495,200.00	\$ 1,495,200.00	AGOSTO - NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
39	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE VADO LLANO DE CABALLERIAS (1/2)	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 112,175.43	\$ 112,175.42	AGOSTO - NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
40	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE CAMPOS DE FUTBOL MAESTRO FARIAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12357-61700-40100-31-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 880,000.00	\$ 879,789.73	AGOSTO/DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
41	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANZANO COL ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 449,938.33	\$ 449,938.38	AGOSTO/NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
42	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLE COL. ALCALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 356,808.55	\$ 356,851.56	AGOSTO/OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
43	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICTORIANO MARQUEZ COL. LAS ANTENAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-60200-31-E001	FOCOCI	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,582,860.01	\$ 1,582,860.01	AGOSTO/OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
44	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES HALCONERO DE ABAJO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50400-31-E001	FONDOREG - CONVENIO B	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 504,390.00	\$ 505,037.03	AGOSTO - OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
45	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE VADO LLANO DE CABALLERIAS (2/2)	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-40100-31-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 60,466.89	\$ 60,466.88	AGOSTO - NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA

46	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE AV LAZARO CARDENAS 4TA ETAPA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-40117-31-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 3,114,052.00	\$ 3,114,052.00	SEPTIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
48	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PIEDAD COLONIA ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 732,318.00	\$ 732,325.01	SEPTIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
50	OBRAS PUBLICAS	MEJORAMIENTO DE BARRA EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12353-61300-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 84,565.24	\$ 84,506.77	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
51	OBRAS PUBLICAS	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD RURAL EL TORQUE	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FORTALECE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 652,740.00	\$ 653,776.37	SEPTIEMBRE /NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
52	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ COL. NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 500,000.00	\$ 500,801.57	SEPTIEMBRE /NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
53	OBRAS PUBLICAS	REPAVIMENTACION DE CALLE CHINOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 154,128.42	\$ 154,101.80	OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
54	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CALLE LERDO DE TEJADA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 141,711.66	\$ 141,711.66	OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
55	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CALLE UNO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 89,996.86	\$ 89,997.00	OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
56	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SALVADOR NOVO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 428,526.24	\$ 428,526.24	OCTUBRE/DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
57	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE CALLE SANTA MONICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 189,290.40	\$ 189,284.15	OCTUBRE	100%	100%	TERMINADA
58	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD RURAL ROMERILLOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FORTALECE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 652,740.00	\$ 653,776.37	OCTUBRE/DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
59	OBRAS PUBLICAS	2DA ETAPA DE REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-40117-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 7,300,000.00	\$ 7,300,000.00	OCTUBRE/DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
60	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO A LA COMUNIDAD EL SALVADOR	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FORTALECE CONVENIO D	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 652,740.00	\$ 652,749.85	OCTUBRE/NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
61	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE URSULO MACIAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 146,871.10	\$ 146,880.32	OCTUBRE/NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
62	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA ANDRES SANCHEZ GALLARDO - ASOLEADERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12352-61200-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 284,987.64	\$ 284,987.64	NOVIEMBRE/ DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
63	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PRIVADA PLAN DE SAN LUIS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12354-61400-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 137,059.60	\$ 137,220.51	NOVIEMBRE/ DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
64	OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE (BOLONIA)	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-40117-31-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 224,854.00	\$ 125,822.78	NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
65	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CALLE SOCRATES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50117-31-E001	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 78,299.20	\$ 78,299.04	NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
66	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIEDRA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE MANI COL. LOMAS VERDES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 - CONVENIO F	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 400,000.00	\$ 400,043.69	NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
67	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGAVE ENTRE CALLE HELECHO Y CALLE DE LA HIEDRA EN COLONIA LOMAS VERDES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 - CONVENIO F	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 300,000.00	\$ 300,047.72	NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
68	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CINCEL ENTRE CALLE PIQUIN A CALLE MARTILLO EN COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 - CONVENIO F	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	NOVIEMBRE/ DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
69	OBRAS PUBLICAS								CANCELADA			

70	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y COLOCACION DE MALLA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12357-61700-40100-31-E001	GASTO CORRIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$856,022.00	\$ 856,022.00	NOVIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
71	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORONEL OCTAVIO DAVALOS DE CALLE JOSE PADILLA Y CALLE CORONEL JUAN MACIAS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 - CONVENIO F	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
72	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILA ENTRE CALLE PABLO MARTIN A MALECON DEL RIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 - CONVENIO F	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA
73	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE Y PRIVADA No 3 ENTRE CALLE No 2 Y CALLE No 4 EN COL LOMA LINDA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	12355-61500-50400-31-E001	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 - CONVENIO F	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	DICIEMBRE	100%	100%	TERMINADA