


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION FISICO, FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

PROYECTO	NOMBRE	RECURSO	PRESUPUESTO	EJECUCIDO	AVANCE FINANCIERO	RESTANTE
259	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 15 MTS DE LARGO DE 0.90 MTS DE ANCHO Y 2.00 DE ALTO	P. ESTATALES 2025	129,200.00	\$ 129,200.00	100%	\$ -
260	PAVIMENTO EN CAMINO EN PENAS DE LEON	P. ESTATALES 2025	341,580.00	\$ 341,581.22	100%	\$ 1.22
261	PAVIMENTO EN CAMINO CASAS VIEJAS	P. ESTATALES 2025	419,440.00	\$ 419,440.39	100%	\$ 0.39
262	PAVIMENTO EN CAMINO CABALLERIAS - CANADA DE CABALLOS	P. ESTATALES 2025	330,000.00	\$ 330,000.72	100%	\$ 0.72
263	COLOCACION DE 2 TANQUES DE AGUA DE 10,000 LTRS. C/U SOBRE MUROS DE DEPÓSITO	P. ESTATALES 2025	167,200.00	\$ 167,207.02	100%	\$ 7.02
264	TERMINACION DE OBRAS DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CALLE PRIVADA ITALIA	P. ESTATALES 2025	250,553.00	\$ 250,719.58	104%	\$ 10,166.58
265	REHABILITACION DE GLOMETERA EN COLONIA SAN JOSE	P. ESTATALES 2025	811,292.00	\$ 811,291.51	100%	\$ 0.49
266	CONSTRUCCION DE INGRESO A RASTRO MUNICIPAL EN FRACC. SANTA ROSA	P. ESTATALES 2025	504,630.00	\$ 504,630.00	100%	\$ -
267	CONSTRUCCION DE CALLE ADRIAN MARTIN 2DA ETAPA EN COLONIA MI NUEVO SAN JUAN	P. ESTATALES 2025	2,388,672.50	\$ 2,388,671.70	100%	\$ 0.80
268	REHABILITACION DE CALLE PROL. SAN MARTIN	P. ESTATALES 2025	1,859,458.00	\$ 1,859,458.05	100%	\$ 0.05
269	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE ARTESANOS	P. ESTATALES 2025	825,127.00	\$ 825,126.78	100%	\$ 0.22
270	REHABILITACION DE ESCALERAS DE LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	P. ESTATALES 2025	925,918.00	\$ 925,917.62	100%	\$ 0.38
271	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE ARTESANOS	P. ESTATALES 2025	130,000.00	\$ 130,000.00	100%	\$ -
272	REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA TERESA	P. ESTATALES 2025	230,415.20	\$ 230,415.20	100%	\$ -
273	BASES PARA COLOCACION DE PUENTE Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PUENTE PEATONAL EN VAQUERIAS	P. ESTATALES 2025	138,521.00	\$ 138,521.30	100%	\$ 0.30
274	REHABILITACION DE CALLE PARR. URBANO BARRAGAN, FRACC. JARDINES DE SAN JUAN	P. ESTATALES 2025	1,157,574.00	\$ 1,016,296.13	87%	\$ 297,043.49
275	REHABILITACION DE CALLE ALCE. FRACC. CLUB CINEMATICO	P. ESTATALES 2025	2,283,461.50	\$ 1,996,418.01	87%	\$ 141,277.87
276	REHABILITACION DE CALLE ALCE. FRACC. CLUB CINEMATICO	P. ESTATALES 2025	368,189.50	\$ 315,538.65	86%	\$ 52,650.85
277	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO, EN LA COLONIA LAS MORAS III	FAISMUN	898,510.00	\$ 727,005.65	91%	\$ 171,504.35
278	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SABAS REYES, EN LA COLONIA MARTINES CRISTENOS	FAISMUN	846,141.00	\$ 652,024.00	77%	\$ 194,107.00
279	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS ROSAS EN LA COLONIA EL HERRERO	FAISMUN	2,423,737.00	\$ 231,592.60	9%	\$ 2,192,144.40
280	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE AZULENAS EN LA COLONIA LLAMARADAS	FAISMUN	576,755.00	\$ -	0%	\$ 576,755.00
281	REFORZAMIENTO EN REPRESA HALCONERO DE ARRIBA	GASTO CORRIENTE	188,952.00	\$ -	0%	\$ 188,952.00
282	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE BENIGNO ROMO Y LEONARDO ZERMEÑO	GASTO CORRIENTE	1,176,395.00	\$ 119,923.00	10%	\$ 1,056,470.00
283	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE SEMINARIO MAYOR 1ER ETAPA	GASTO CORRIENTE	4,614,066.00	\$ -	0%	\$ 4,614,066.00
284	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITO FLORES COL. MARTINES CRISTENOS	GASTO CORRIENTE	576,755.00	\$ -	0%	\$ 576,755.00
	TOTAL		24,562,542.70	\$ 14,357,084.88		\$ 10,205,457.84

REVISO: MTR. SAMUEL MIRELES DURAN



HACIENDA MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS